

D o d a t o k č . 1

zmluvy o dielo č. 29/2021

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.
IBAN: SK750200 0000 0000 20228432
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Machyna, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

DOKAM, s.r.o.

so sídlom Žilinská cesta 507/78A, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO: 48 071 048
DIČ: 2120046027
IČ DPH: SK2120046027
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 63559/L
IBAN: SK95 7500 0000 0040 2140 0765
v mene ktorej koná: Michal Chupáň - konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 10.08.2021 uzatvorili zmluvu o dielo č. 29/2021 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo označené ako „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Do Chmelína a Veľká voda Rosina“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela spočívajúcu v zmene postupu práce a technologického postupu pri jeho zhotovení, ceny, a ktoré si vyžiadali aj predĺženie lehoty na zhotovenie diela, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku v súlade s bodom II.6. zmluvy.

II. Predmet plnenia

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a stavebné práce súvisiace predovšetkým s úpravou vozovky, a to jej navýšením priečného a pozdĺžneho sklonu na účel plynulého odvedenia povrchových vôd do vpustu na konci II. etapy výstavby a výškovou úpravou tohto vpustu.
- II.2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že cena dodatočných prác a dodávok podľa bodu II.1. je 6.553,07 EUR (slovom: šesťtisícpäťstopäťdesiattri eur a sedem centov) bez DPH, čo vrátane DPH predstavuje sumu 7.863,68 EUR (slovom: sedemtisícosemstošesťdesiattri eur a šesťdesiatosem centov). Na takto dohodnutú výšku ceny sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. IV. zmluvy o dielo.
- II.3. Ustanovenia zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky materiálu vykonané

podľa tohto dodatku č. 1. Grafické znázornenie prác, ktoré sa vykonajú v zmysle tohto dodatku proti pôvodne plánovaným prácam na diele sú znázornené v prílohe č. 3 tohto dodatku.

- II.4. V súvislosti s potrebou vykonať práce podľa zmluvy vrátane tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na primeranom predĺžení lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode III.2. zmluvy, a to z pôvodnej lehoty 120 kalendárnych dní na lehotu 140 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.
- II.5. Vo zvyšku ostáva zmluva týmto dodatkom nedotknutá.

III. Osobitné ustanovenia

- III.1. Zmluvné strany konštatujú, že tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

IV. Záverečné ustanovenia

- IV.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.
- IV.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- IV.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri podpisovaní dodatku.
- IV.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu – navyč práce

Príloha č. 2 Rozpočet - navyč práce


Príloha č. 3 Grafické označenie rozšírenia pôvodného predmetu zmluvy o dielo

Objednávateľ

v Rosine M dňa 08.11.2021

Zhotoviteľ

v ROSINE dňa 09.11.2021
DOKAM, s.r.o.



8A
čka
120046027

